

OBRAS	Paralisação	Reinício	Justificativas da situação da obra	
Teleférico	Paralisada	2025	Paralisação motivada pela equatorial, a qual atrasou em um ano o serviço de retirada das redes elétricas da Rua Nilo Ramos, via do teleférico.	
Cristo	Paralisada	2025	Paralisação gerada pela necessidade de incremento de reforço na fundação, com nova linha de estaqueamento, como medida preventiva, por problemas geológicos ocorridos em Pilar em 2022. Desta forma, demandou nova pesquisa de solo e elaboração de novo projeto de fundação, reinício em 2025.	
Kartódromo	27/09/2023	25/03/2024	Por finalizar o sistema de drenagem.	
Pavimentação	Não iniciada	xxxxxxx	Em função da mudança de gestão, houve reprogramação financeira, de ordem técnica com reanálise de mas a serem pavimentadas.	
Macrodrenagem Barreirão	22/12/2023	17/02/2025	Aguardando autorização da CAIXA, banco financiador da obra - Convênio.	
MERCADO Chã do Pilar	29/07/2024	11/11/2024	Processo em análise na CODEVASF, relativo ao aditivo de reprogramação orçamentária. Convênio.	
Lot. Marisqueiras	xxxxxx	xxxxxxx	Em execução	
CER III -Morada do Alto	xxxxxx	xxxxxxx	Em execução	